



Администрация  
муниципального образования «Кардымовский район»  
Смоленской области

АКТ

проверки исполнения условий Концессионного соглашения от 29 декабря 2016 года № 1, заключенного в целях реконструкции и модернизации муниципального имущества: комплекса инженерных сооружений в д. Васильево Смоленской области, предназначенного для осуществления очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков.

п. Кардымово

28 февраля 2019 г.

Настоящий акт проверки исполнения условий Концессионного соглашения от 29 декабря 2016 года № 1 составлен о том, что:

комиссия, утвержденная распоряжением Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 18.01.2019 года № 00007-р, в составе:

- заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, председатель комиссии Тарасов Дмитрий Владимирович;

- начальник ПТО МУП «ТЭР» Кардымовского района, секретарь комиссии (по согласованию) Соловей Александр Константинович;

- техник ПТО МУП «ТЭР» Кардымовского района, (по согласованию) Ермаков Роман Николаевич;

- менеджер отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Коломыс Владимир Юрьевич;

- директор МУП «ТЭР» Кардымовского района, (по согласованию) Лазарев Александр Алексеевич;

- эколог МУП «ТЭР» Кардымовского района, (по согласованию) Новикова Елена Павловна;

- консультант Отдела эксплуатации объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (по согласованию) Смолин Владимир Николаевич;

- начальник отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Языкова Анжела Викторовна;

в присутствии представителя ООО «ПТК» - советника Генерального директора ООО «ПТК» Ануфриева Сергея Васильевича, произвела визуальный осмотр и проверку наличия технической и исполнительной документации Концессионера по исполнению им условий Концессионного соглашения от 29 декабря 2016 года № 1.

Срок проведения проверки: с 21.01.2019 г., по 01.03.2019 г.

Адрес объекта Концессионного соглашения: Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, в районе д. Васильево.

В рамках проверки был произведен визуальный осмотр технического состояния объекта Концессионного соглашения. Техническая и исполнительная документация Концессионером комиссии представлена не была.

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование пункта проверки в соответствии с Концессионным соглашением	Наименование показателя проверки	Наименование документа	Отметка о предоставлении документации
1	2	3	4	5
1	Пункт 4.2 «Плановые показатели деятельности Концессионера», Приложение 2 Концессионного соглашения			
1.1	Пункт 1 приложения 2 Концессионного соглашения	Объем водоотведения в год	Документы, подтверждающие объемы сброшенных сточных вод	Не предоставлены
1.2	Пункт 2 приложения 2 Концессионного соглашения	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в системы водоотведения	Документы, подтверждающие контроль качества очистки сточных вод. Документы, подтверждающие ведение отчетности по вопросам природоохранной деятельности: протоколы качества сточных вод, план водоохранных мероприятий по достижению норм допустимого сброса загрязняющих веществ, поступающих в водный объект со сточными водами; разрешение на сброс загрязняющих веществ в водный объект со сточными водами; решение о	<b>Не предоставлены</b>

			<p>предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных и дренажных вод, отчеты по формам № 2-ТП (воздух) и № 2-ТП (водхоз), документы, подтверждающие проведение регламентных работ на очистных сооружениях; план-график отбора проб и производства анализов по контролю сточных вод; копии результатов анализов; декларация о плате за негативное воздействие и документы подтверждающие указанную оплату</p>	
1.3	Пункт 3 приложения 2 Концессионного соглашения	Оснащенность объекта водоотведения энергоэффективным оборудованием и приборами учета сточных вод	Общий перечень оборудования и приборов учета сточных вод и перечень энергоэффективного оборудования, установленного в рамках Концессионного соглашения (с приложением паспортов оборудования)	<b>Не предоставлены</b>
2	Пункт 4.13 и приложение № 3 Концессионного соглашения «Задание и основные мероприятия по реконструкции и модернизации объектов Концессионного соглашения»			
2.1	Пункт 1 приложения 3 Концессионног	Мероприятия, направленные на защиту объектов	Исходно-разрешительная документация, проект	<b>Не предоставлены</b>

	о соглашения	от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций	организации зон санитарной охраны, документация по охране атмосферного воздуха и по охране водных объектов	
2.2	Пункт 2 приложения 3 Концессионного соглашения	Мероприятия, направленные на повышение эффективности и экономичности инфраструктуры	Проектно-сметная документация	<b>Не предоставлена</b>
2.3	Пункт 3 приложения 3 Концессионного соглашения	Реконструкция комплекса инженерных сооружений в районе д. Васильево	Акты выполненных работ КС-2 в соответствии с проектно-сметной документацией, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, исполнительная документация (акты скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование)	<b>Не предоставлены</b>
3	Пункт 4.14 Концессионного соглашения	Наличие согласованной инвестиционной программы Концессионера.	Инвестиционная программа Концессионера	<b>Не предоставлена</b>

## Выводы комиссии:

1. Срок реконструкции и модернизации объекта соглашения – 2 (Два) года – не соблюден. Разрешение на проведение реконструкции или модернизации объекта Концессионером не оформлено в установленном порядке.


2. Мероприятия, направленные на повышение эффективности и экономичности инфраструктуры – не выполнены.

3. Реконструкция комплекса инженерных сооружений в районе д. Васильево – не выполнена. Строительные работы на объекте производились. Сделать вывод о соответствии выполненных работ проектной документации не представляется возможным ввиду ее отсутствия.

4. Инвестиционная программа Концессионера – не разработана, проект программы на согласование Концеденту и в Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике не предоставлялась.


## Подписи членов комиссии:

Заместитель Главы муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Тарасов Д.В.




---

Начальник ПТО МУП «ТЭР» Кардымовского района Соловей А.К.



---

Техник ПТО МУП «ТЭР» Кардымовского района Ермаков Р.Н.




---

Менеджер отдела строительства, ЖКХ, транспорта, связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Коломыс В.Ю.




---

Директор МУП «ТЭР» Кардымовского района Лазарев А.А.




---

Эколог МУП «ТЭР» Кардымовского района Новикова Е.П.



---


Консультант Отдела эксплуатации объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Смолин В.Н.

*Воснове визуального осмотра должна быть оценка тех. возможностей объектов до передачи в концессию*  








---

Начальник отдела экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации

муниципального образования «Кардымовский район»  
Смоленской области Языкова А.В.



Представитель ООО «ПТК»

№	Имя	Фамилия	Должность
22		Языков	Представитель ООО «ПТК»
23		Козлов	Представитель ООО «ПТК»
		Козлов	Представитель ООО «ПТК»
		Козлов	Представитель ООО «ПТК»
		Козлов	Представитель ООО «ПТК»
		Козлов	Представитель ООО «ПТК»