

АКТ от «25» августа 2019 г.

ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Цель реализации мероприятия	Фактически вложенные средства по годам (тыс. руб.)		Результат реализации мероприятий	Примечание
				2017 г.	2018 г. 2019г.-2042 г.		
1.	Мероприятия, направленные на защиту объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций *						
1.1.	Получение исходно-разрешительной документации, разработка проектов организации зон санитарной охраны, документация по охране атмосферного воздуха и по охране водных объектов	комплект	исключение загрязнения окружающей среды и водного бассейна р. Хмость	(350)* 0,00	0,00	Получена вся разрешительная документация в соответствии с законодательством РФ*за счет собственных средств Концессионера вне бюджета Концессионного соглашения	
Инфраструктура водоочистки							
2.	Мероприятия, направленные на повышение эффективности и экономичности инфраструктуры *						
2.1.	Проектирование объекта "Реконструкция комплекса инженерных сооружений в районе д. Васильево» Смоленской области.	м куб./сут ки	повышение надежности системы водоочисткип. Кардымово	(600)* 0,00	0,00	Изготовлена проектная документация*за счет собственных средств Концессионера вне бюджета Концессионного соглашения	Работы выполнены не в полном объеме. Не предоставлена подтверждающая документация.
3.	Реконструкция комплекса инженерных сооружений в районе д. Васильево, в том числе						
3.1.	Песколовки горизонтальные	1 объект	повышение надежности системы водоочисткип. Кардымово	570	0,00	Капитально-восстановительный ремонт проведен	Работы выполнены не в полном объеме. Не предоставлена подтверждающая документация.
3.2.	Приемная камера	1 объект		750	80	Капитальный ремонт проведен	Работы выполнены не в полном объеме. Не предоставлена подтверждающая документация.
3.2.	Двухъярусные отстойники диаметром 12м	1 объект		3750	410	Восстановительный ремонт проведен	Работы выполнены не в полном объеме. Не предоставлена подтверждающая документация.
3.3.	Насосная станция подачи сточных вод на сооружения	1 объект		400	0,00	Модернизация проведена	Работы выполнены не в полном объеме. Не предоставлена подтверждающая документация.

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Цель реализации мероприятия	Фактически вложенные средства по годам (тыс. руб.)			Результат реализации мероприятий	Примечание
				2017 г.	2018 г.	2019г.-2042 г.		
3.4.	Аэротенкилвухкоридорные	1 объект		1620	170	0,00	Реконструкция проведена	Работы выполнены не в полном объеме. Не предоставлена подтверждающая документация.
3.5.	Вторичные отстойники диаметром 9м	1 объект		1400	90	0,00	Восстановление проведено	Работы выполнены не в полном объеме. Не предоставлена подтверждающая документация.
3.6.	Биологический пруд	1 объект		0,00	320	0,00	Капитально-восстановительный ремонт проведен	Работы выполнены не в полном объеме. Не предоставлена подтверждающая документация.
3.7.	Иловые площадки	1 объект		700	3700	0,00	Капитально-восстановительный ремонт проведен	Работы выполнены не в полном объеме. Не предоставлена подтверждающая документация.
3.8.	Песковые площадки	1 объект		500	750	0,00	Капитально-восстановительный ремонт проведен	Работы выполнены не в полном объеме. Не предоставлена подтверждающая документация.
3.9.	Коллектора на площадке	1 объект		0,00	565	0,00	Капитально-восстановительный ремонт	Работы выполнены не в полном объеме. Не предоставлена подтверждающая документация.
3.10.	Блок бытовых и производственных помещений	1 объект		415	255	0,00	Косметический ремонт и дооснащение проведено	Работы выполнены не в полном объеме. Не предоставлена подтверждающая документация.
3.11.	Воздуховдная станция	1 объект		150	960	0,00	Модернизация проведена	Работы выполнены не в полном объеме. Не предоставлена подтверждающая документация.
3.12.	Благоустройство: Реконструкция подъездных путей. Ограждение объекта	1 объект		0,00	1250	0,00	Освещение, ограждение и дороги восстановлены	Работы выполнены не в полном объеме. Не предоставлена подтверждающая документация.

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Цель реализации мероприятия	Фактически вложенные средства по годам (тыс. руб.)			Результат реализации мероприятий	Примечание
				2017 г.	2018 г.	2019г.-2042 г.		
3.13.	Наружные сети водоснабжения	1 объект		0,00	57	0,00	Восстановлены	подтверждающая документация. Работы выполнены не в полном объеме. Не предоставлена подтверждающая документация.
3.14.	Наружные сети электроснабжения	1 объект		0,00	230	0,00	Ремонт проведен	Работы выполнены не в полном объеме. Не предоставлена подтверждающая документация.
3.15.	Демонтаж ж.б. узлов	1 объект		110	750	0,00	Проведен	Работы выполнены не в полном объеме. Не предоставлена подтверждающая документация.
3.16.	Камера переключения	1 объект		0,00	165	0,00	Восстановлена	Работы выполнены не в полном объеме. Не предоставлена подтверждающая документация.
3.17	Усреднитель стоков	1 объект		0	0		Установлен на ООО «Варница» за счет собственных средств предприятия.	Работы выполнены не в полном объеме. Не предоставлена подтверждающая документация.
3.18	Блок доочистки	1 объект		0	0		Не установлен	Установить дополнительную ершовую загрузку за счет собственных средств Концессионера
3.19	Обеззараживание ультрафиолетом	1 объект		0	0		Не установлено	установить станцию УФ обеззараживания сточных вод перед выпуском в р. Хмость за счет собственных средств Концессионера
3.20	Реагентное хозяйство	1 объект		0	0	0	Не построено	Нет необходимости в строительстве за счет перехода на безреагентный метод обеззараживания сточных вод перед сбросом в р. Хмость

N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Цель реализации мероприятия	Фактически вложенные средства по годам (тыс. руб.)			Результат реализации мероприятий	Примечание
				2017 г.	2018 г.	2019г.-2042 г.		
	ИТОГО средств концессионера			10365,00	9752,00	0,00		
	ИТОГО средств концессионера за 2017-2018г.			20117,00				

*Средства, затраченные Концессионером вне бюджета Концессионного соглашения, не вошедшие в итоговые данные.

Заключение: В процессе реализации Проекта «Реконструкция очистных сооружений в д. Васильево Кардымовского района Смоленской области» было выявлено большое количество скрытых дефектов, не вошедших в отчет о техническом обследовании передаваемого арендатору имущества по Концессионному соглашению. В соответствии с п.4.11 Концессионного соглашения №1 от 29.12.2016 года, Стороны договорились, что мероприятия по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения будут признаны выполненными в полном объеме после выполнения Концессионером, за счет собственных средств, пунктов 2.1-3.20 настоящего Акта в срок до 26 августа 2020 года.

Концедент:

Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

Глава муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области

П.П. Никитенков



Концессионер:

Общество с ограниченной ответственностью «Пищевая торговая компания»

Генеральный директор

О. А. Никлашкова

